

ID	DESIGNAZIONE DELLE ATTIVITA'	SETTIMANE	GIORNI	IMPORTI	I° Mese																								II° Mese																								III° Mese																								IV° Mese																								V° Mese																								VI° Mese																							
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																								
					1	30	31	60	61	90	91	120	121	150	151	180	1	30	31	60	61	90	91	120	121	150	151	180	1	30	31	60	61	90	91	120	121	150	151	180	1	30	31	60	61	90	91	120	121	150	151	180	1	30	31	60	61	90	91	120	121	150	151	180																																																																																				
FASE 1																																																																																																																																																				
MOBILITA' PRIMA FASE AREA 1																																																																																																																																																				
1	Segnaletica stradale provvisoria	0,4	2	costi indiretti																																																																																																																																																
2	Impianto di cantiere	0,6	3	costi indiretti																																																																																																																																																
3	Demolizioni e Rimozioni	1,4	7	€ 18.479,58																																																																																																																																																
4	Impianto di Pubblica Illuminazione	1,4	7	€ 10.804,05																																																																																																																																																
5	Impianto Fognario	1,4	7	€ 252,80																																																																																																																																																
6	Sistemazioni Marciapiedi	1,4	7	€ 87.632,10																																																																																																																																																
7	Opere Stradali	0,6	3	€ 21.390,50																																																																																																																																																
8	Operte di Completamento	0,4	2	€ 36.962,13																																																																																																																																																
9	Smobilizzo baraccamenti	0,2	1	costi indiretti																																																																																																																																																
FASE 2																																																																																																																																																				
MOBILITA' PRIMA FASE AREA 2																																																																																																																																																				
1	Segnaletica stradale provvisoria	0,2	1	costi indiretti																																																																																																																																																
2	Impianto di cantiere	0,6	3	costi indiretti																																																																																																																																																
3	Demolizioni e Rimozioni	1,4	7	€ 18.479,58																																																																																																																																																
4	Impianto di Pubblica Illuminazione	1,4	7	€ 10.804,05																																																																																																																																																
5	Impianto Fognario	1,4	7	€ 252,80																																																																																																																																																
6	Sistemazioni Marciapiedi	1,4	7	€ 87.632,10																																																																																																																																																
7	Opere Stradali	0,6	3	€ 21.390,50																																																																																																																																																
8	Operte di Completamento	0,4	2	€ 36.962,13																																																																																																																																																
9	Smobilizzo baraccamenti	0,2	1	costi indiretti																																																																																																																																																
FASE 3																																																																																																																																																				
MOBILITA' PRIMA FASE AREA 3																																																																																																																																																				
1	Segnaletica stradale provvisoria	0,2	1	€ 0,00																																																																																																																																																
2	Impianto di cantiere	0,6	3	€ 0,00																																																																																																																																																
3	Demolizioni e Rimozioni	1,4	7	€ 18.479,58																																																																																																																																																
4	Impianto di Pubblica Illuminazione	1,4	7	€ 10.804,05																																																																																																																																																
5	Impianto Fognario	1,4	7	€ 252,80																																																																																																																																																
6	Sistemazioni Marciapiedi	1,4	7	€ 87.632,10																																																																																																																																																
7	Opere Stradali	0,6	3	€ 21.390,50																																																																																																																																																
8	Operte di Completamento	0,4	2	€ 36.962,13																																																																																																																																																
9	Smobilizzo baraccamenti	0,2	1	costi indiretti																																																																																																																																																
FASE 4																																																																																																																																																				
MOBILITA' PRIMA FASE AREA 4																																																																																																																																																				
1	Segnaletica stradale provvisoria	0,2	1	costi indiretti																																																																																																																																																
2	Impianto di cantiere	0,6	3	costi indiretti																																																																																																																																																
3	Demolizioni e Rimozioni	1,4	7	€ 18.479,58																																																																																																																																																
4	Impianto di Pubblica Illuminazione	1,4	7	€ 10.804,05																																																																																																																																																
5	Impianto Fognario	1,4	7	€ 252,80																																																																																																																																																
6	Sistemazioni Marciapiedi	1,4	7	€ 87.632,10																																																																																																																																																
7	Opere Stradali	0,6	3	€ 21.390,50																																																																																																																																																
8	Operte di Completamento	0,4	2	€ 36.962,13																																																																																																																																																
9	Smobilizzo baraccamenti	0,2	1	costi indiretti																																																																																																																																																
					€ 702.084,59	€ 29.536,42	€ 169.866,33	€ 151.639,55	€ 73.352,47	€ 126.050,28	€ 151.639,55																																																																																																																																									